

Prüfbericht

über die Luftdichtheitsmessung

Das Gebäude/Objekt

Celle

hat am 01.08.2013

bei der Messung der Luftdichtheit nach DIN EN 13829, Verfahren B

folgenden Wert für die Luftwechselrate bei 50 Pascal erzielt:

$$n_{50} = 0,72 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen an die Luftdichtheit nach Energieeinsparverordnung 2009 betragen bei Gebäuden ohne raumluftechnische Anlagen:

$$n_{50} \leq 3 \text{ 1/h}$$

Die Anforderungen der Vorschrift werden erfüllt.

24.10.2013

Dirk Seidler

Beratungsinstitut für Rationelles Bauen
Benkel 30
28870 Ottersberg